

Звіт
про стан реалізації проекту за рахунок коштів
Громадського бюджету у місті Херсоні у 2019 році

Пор. №	Реєстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тисяч гривень			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Фактично	Залишок, станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тисяч гривень		
								План	Фактично	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	5-925	«Модернізація ігрових майданчиків «Клич друзів – граймо разом»» м. Херсон, Кіндійське шосе, 32-А	Підпір та закупівля, встановлення обладнання	296,64	296,64	0	Устаткування сучасного комплексу «Клич друзів – граймо разом» - Придбання ігрового вуличного обладнання: Дитячий комплекс «Метелик» Гойдалка на пружині «Їжачок» Гойдалка на пружині «Равлик» Гойдалка на пружині «Гусінь» Столик зі стільцями «Мухомор» - 2 шт. Качалка – балансир «Капітошка» - 2 шт. - Придбання та встановлення вуличних тренажерів	296,64 199,70 146,40 7000,00 грн. 7000,00 грн. 7000,00 грн. 17000,00 грн. 15300,00 грн. 96,94	296,64 199,70 146,40 7000,00 грн. 7000,00 грн. 7000,00 грн. 17000,00 грн. 15300,00 грн. 96,94	Проект повністю реалізований. Встановлено нове, сучасне, яскраве, безпечне, ігрове та спортивне обладнання, що сприятиме активному фізичному розвитку дітей та батьків.



